1　統合中学校開校時期

⑴　開校時期

変更前　令和１０年４月１日

変更後　令和１１年４月１日

⑵　変更経緯

①令和５年１月に策定した【室戸中学校高台移転基本計画】において、令和１０年度に統合校としてスタート予定として示す。

②令和６年１月に策定した【室戸市保育所及び小中学校適正規模・適正配置実施計画】に基づき、令和１０年４月１日の早期開校をめざし事業をすすめる。

③限られた整備期間で安全かつより良い環境を整備するため、設計施工一括発注方式（デザインビルド方式）を採用予定とする。

④令和６年３月に【室戸市学校用地候補地選定委員会】において、現候補地に決定したことに伴い、作業道路や進入道路等の整備が必要な状況となる。

⑤室戸高等学校施設の共用について、高知県教育委員会と再度の協議が必要となった。

⑥協議の結果、室戸高等学校内での共用は難しいと判断し、統合中学校の建設に向けて事業を再開するが、土地の境界立会等に遅れが生じ、その後の用地測量や造成設計、不動産鑑定業務、要求水準書等作成支援業務等整備事業全体の遅延につながった。

⑦令和６年度に実施した【統合中学校整備事業要求水準書等作成支援委託業務】において、設計１０か月、施工２２か月の工期を要するとの結果が示されたことにより、建設業の完全週休二日制導入、今後の業者選定や造成期間等を考慮すると、令和１０年４月１日開校が難しいと判断する。

⑶　スケジュール

	内　容	期間	R7												R8												R9												R10												R11		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	作業道路工事	6月				■	■	■	■	■	■																																										
2	予算計上 （造成工事費・整備事業債務負担行為）	＼			■																																															
3	造成工事仮契約議案提出	＼						■																																											
4	造成工事	12月									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																	
5	整備事業プロポーザル公募 （セカンドオピニオン含む）	8月				■	■	■	■	■	■	■	■																																								
6	整備事業仮契約議案提出	＼												■																																						
7	整備事業予算計上 （実施設計分・本体工事分）	＼												■																																						
8	実施設計	10月													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
9	本体工事	22月																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
10	準備期間	6月																																																		
11	開校	＼																																																	